

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Вертикаль" за 2016 год

Утверждено
Генеральный директор ООО "Вертикаль"
С.Т. Летуш
(подпись)

2017 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода**	Исполнение***		в том числе за счет		Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	уточнения стоимо- сти по результа- там утвержденной ИСД	уточнения стоимо- сти по результа- там заку- почных процедур	
ВСЕГО		916,835	740,284	533,101	289,385	289,385	383,734	207,183	28%			
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,640	1,121	1,779	-	-	0,861	0,658	-59%			
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	2,640	1,121	1,779	-	-	0,861	0,658	-0,704			
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабынка	1,778	0,658	1,779	-	-	0,001	1,121	-170%			Объект введен в 2015 году
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабынка	0,861	0,463	-	-	-	0,861	0,463	100%			Объект введен в 2015 году
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	888,979	730,328	531,322	289,385	289,385	357,657	199,006	27%			
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	888,979	730,328	531,322	289,385	289,385	357,657	199,006	4,731			
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабынка	25,960	35,443	0,921	-	-	25,039	34,522	97%			
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП, прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Мозоковское с/о, д.Андреевское	106,790	74,749	25,745	16,542	-	81,045	49,004	66%			
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х РКЛ от РУ ТЭЦ-21 до РТП, прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, с. Дзюгуринский, Научный переулок	127,629	127,624	55,229	54,280	-	72,400	72,395	57%			
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штука и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х РКЛ от ПС "ИАХРА" до РТП, прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кабельной схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	155,642	108,951	149,762	144,422	-	5,880	40,811	-37%			
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЦ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с.п. Булатинское, вблизи д. Лопатино	109,197	109,197	119,650	1,139	-	10,453	10,453	-10%			
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линией от ПС №474 "Лун" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с.п. Бузаровское, д. Ефимово	10,371	10,371	6,000	-	-	4,371	4,371	42%			
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№1 10100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	127,307	63,654	19,023	3,161	-	108,283	44,631	70%			
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузуново" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Милл", вблизи д. Бузуново	85,825	60,078	-	-	-	85,825	60,078	100%			Завершить не начал финансирование
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнион" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	29,026	29,027	0,827	0,412	-	28,199	28,200	97%			Принято решение по инициативе Заказчика
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РТП№1 10100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г.п. Железно, д. Швагово	21,494	21,495	10,494	17,505	-	11,000	11,001	51%			
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальнее Пруды	89,739	89,740	143,673	51,924	-	53,934	53,933	60%			Увеличение проектной мощности по договору технического
1.3.	Прочие, в т.ч.	25,217	8,835	-	-	-	25,217	8,835	100%			
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Транзит	25,217	8,835	-	-	-	25,217	8,835	100%			

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей с НДС
ООО "Вертикаль" за 2016 год**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

(подпись) С.Т. Летун

М.П.
" __ " _____ 2017 года

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	740,284	533,101	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	619,872	451,781	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,950	0,948	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	618,922	450,273	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	618,922	450,273	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	0,560	
1.2.	Амортизация	7,487	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,487	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3.	Возврат НДС	112,925	81,321	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	740,284	533,101	
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	
	ДПМ	-	-	
	вне ДПМ	-	-	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов
ООО "Вертикаль" за 2016 год**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун
(подпись)

"__" _____ 2017 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Г кал/час, км,	МВт, Г кал/час, км,	МВт, Г кал/час, км,	МВт, Г кал/час, км,
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	46,8 Мва / 62,3 км	0		
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0 Мва / 0 км	0		
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	0 Мва / 0 км	0		
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0 Мва / 0 км	0		
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0 Мва / 0 км	0		
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	46,8 Мва / 62,3 км	0		
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	46,8 Мва / 62,3 км	0		
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	16,8 Мва / 15,8 км	0		
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП, прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	7,2 Мва / 6,0 км	0		
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х ПКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулок	6,5 Мва / 12,0 км	0		
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домоделово, г.о. Домоделово	0 Мва / 0 км	0		
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	6,5 Мва / 10,0 км	0		
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново	1,6 Мва / 0,5 км	0		
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	0 Мва / 0 км	0		
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Милля", вблизи д. Бузланово	0 Мва / 0 км	0		
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	3,2 Мва / 1,0 км	0		
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово	5,0 Мва / 1,0 км	0		
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды	0 Мва / 16,0 км	0		
1.3.	Прочее, в т.ч.	0 Мва / 0 км	0		
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Гранит	0 Мва / 0 км	0		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2015-2017 годов млн. рублей
ООО "Вертикаль" за 2016 год

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун
(подпись)

"__" _____ 2017 года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 г.										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	740,284	533,101	-	292,339	-	89,038	-	103,211	740,284	48,513	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	619,872	451,781	-	247,745	-	75,456	-	87,467	619,872	41,112	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,950	0,948	-	0,339	-	0,6087	-	-	0,950	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	618,922	450,273	-	247,406	-	74,288	-	87,467	618,922	41,112	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	618,922	450,273	-	247,406	-	74,288	-	87,467	618,922	41,112	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	0,560				0,560					
1.2.	Амортизация	7,487	-	-	-	-	-	-	-	7,487	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,487	-	-	-	-	-	-	-	7,487	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	112,925	81,321	-	44,594	-	13,582	-	15,744	112,925	7,400	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-									
2.2.	Облигационные займы	-	-									
2.3.	Займы организаций	-	-									
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-									
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-									
2.6.	Использование лизинга	-	-									
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-									
	ВСЕГО источников финансирования	740,284	533,101	-	292,339	-	89,038	-	103,211	740,284	48,513	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов
ООО "Вертикаль" за 2016 годУтверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

(подпись)

"___" _____ 2017 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВА, км					МВА, км					МВА, км					МВА, км				
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.																				
1.2.1.	Профильные объекты, в т.ч.																				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	-	-	16,8 МВА / 15,8 км	16,8 МВА / 15,8 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское				7,2 МВА / 6,0 км	7,2 МВА / 6,0 км															
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х ПКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулок				6,5 МВА / 12,0 км	6,5 МВА / 12,0 км															
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово				0 МВА / 0 км	0 МВА / 0 км															
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино				6,5 МВА / 10,0 км	6,5 МВА / 10,0 км															
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново				1,6 МВА / 0,5 км	1,6 МВА / 0,5 км															
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее				0 МВА / 0 км	0 МВА / 0 км															
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Миля", вблизи д. Бузланово				0 МВА / 0 км	0 МВА / 0 км															
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27				3,2 МВА / 1,0 км	3,2 МВА / 1,0 км															
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово				5,0 МВА / 1,0 км	5,0 МВА / 1,0 км															
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды				0 МВА / 16,0 км	0 МВА / 16,0 км															
	Итого, МВА				46,80	46,80															
	Итого, км.				62,30	62,30															
	Итого, МВА/км				6	6															

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Вертикаль"**

Финансовые показатели за 2016 год, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"_____ С.Т. Летун
(подпись)
"___" _____ 2017 года

М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец 2016 года	на конец 2016 года/ за 2016 год
1	2	3
Выручка	143,727	143,727
Чистая прибыль	9,336	9,336
Направления распределения чистой прибыли:	0	0,000
дивиденды	0,000	0,000
другое (на развитие производства)	9,336	9,336
ЕВИТДА	24,539	24,539
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	308,832	308,832
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	90,075	90,075
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	10,423	10,423
кредиты	0,000	0,000
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1075,172	1075,172
кредиты и займы*	0,000	0,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1075,172	1075,172
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	0,000
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	627,360	627,360
Профинансировано на отчетную дату	451,781	451,781
Обеспеченность источниками финансирования	451,781	451,781
Дефицит финансирования		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2015 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

**Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы 2015-2017 годов
ООО "Вертикаль" за 2016 год**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"
_____ С.Т. Летун
(подпись)
"___" _____ 2017 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина КЛ, км	год начала строитель- ства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заклЮчение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- д (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:	54,14	0,00	70,54	2015	2019				
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,80	0,00	7,20	2015	2019				
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	0,80	0	7,20	2015	2019				
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,80		0	2015	2017	+	-	+	-
1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,00		7,2	2015	2019	+	-	+	-
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	53,34	0	63,34	2015	2017				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	53,34	0	63,34	2015	2017				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	1,26		15,8	2015	2017	+	-	+	-
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	0,00		0	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х ПКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г.Долгопрудный, Научный переулок	6,50		0,08	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	15,58		14,264	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	25,00		32,2	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново	0,00		0	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№1 10100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	0,00		0	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Миля", вблизи д. Бузланово	0,00		0	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	0,00		0	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РП№1 10100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово	5,00		1	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Прудыши	0,00		0	2016	2016	+	-	-	-
1.3.	Прочее, в т.ч.				2016	2017				
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Транзит	0,00		0	2016	2017	+	-	-	-

ОТЧЕТ Общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль"
(полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2016 год

" " 2017 года
(дата составления)

в Министерстве энергетики Московской области
(полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Распоряжение Министерства энергетики МО № 42-Р от 15.08.2014 года

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений						
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/И-Вкв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁵	млн. руб. без НДС	из них за счет:								
								план 2016 г. ³	факт 2016 г. ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)		прочее (по п.1 и п.3)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Всего						867,56	776,98	627,36	451,78	325,20	175,57	-	-	175,57						
1.1. Техническое перевооружение и реконструкция						36,41	2,24	0,95	1,51	0,73	0,56	-	-	0,56						
1.1.1 Профильные объекты, в т.ч.						36,41	2,24	0,95	1,51	0,73	0,56	-	-	0,56						
1.1.1.1 Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха						2015	2017	2015	100,00	10,79	1,51	0,56	1,51	-	0,00	-	0,95			
1.1.1.2 Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха						2015	2019	2015	100,00	25,63	0,73	0,39	-	0,73	0,39	-	0,39			
1.2. Новое строительство и расширение, в т.ч.						809,78	753,37	618,92	450,27	303,10	168,64	-	-	168,64						
1.2.1 Профильные объекты, в т.ч.						62,57	809,78	753,37	618,92	450,27	303,10	168,64	-	-	168,64					
1.2.1.1 Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха						2014-2017	2017		99,00	78,41	22,00	30,03	0,78	21,22	29,25	-	-	29,25		
1.2.1.2 Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское						2016-2017	2017		30,00	90,50	90,50	63,35	21,82	68,68	41,53	-	-	41,53		
1.2.1.3 Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х РКЛ от РУ ТЭЦ-21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулочек						2016	2016		65,00	108,16	108,16	108,16	46,80	61,36	61,36	-	-	61,36		
1.2.1.4 Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х РКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово						2016-2017	2017		95,00	131,90	131,90	92,33	126,92	4,98	34,59	-	-	34,59		
1.2.1.5 Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту, с прокладкой 2-х РКЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЦ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино						2016	2016		90,00	92,540	92,54	92,54	101,40	-	8,86	-	8,86	-	8,86	
1.2.1.6 Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново						2016	2016		50,00	8,789	8,79	8,79	5,08	3,70	3,70	-	-	3,70		
1.2.1.7 Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№1 10100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее						2016-2017	2017		27,00	107,887	107,89	53,94	16,12	91,77	37,82	-	-	37,82		
1.2.1.8 Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА, с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузданово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Милая", вблизи д. Бузданово						2016-2017	2017		0,00	72,733	72,73	50,91	-	72,73	50,91	-	-	50,91	Заявитель не начал финансирование	
1.2.1.9 Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалеховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27						2016	2016		5,00	24,598	24,60	24,60	0,70	23,90	23,90	-	-	23,90	Приостановлено по инициативе Заявителя	
1.2.1.10 Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РТП№1 10100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово						2016	2016		100,00	18,215	18,22	18,22	8,89	9,32	9,32	-	-	9,32		
1.2.1.11 Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды						2016	2016		85,00	76,050	76,05	76,05	121,76	-	45,71	-	45,71	Увеличение присоединяемой мощности по договору технологического присоединения		
1.3. Прочее, в т.ч.						21,37	21,37	7,49	-	21,37	7,49	-	-	7,49						
1.3.1 Приобретение электрической лаборатории Себа Спектр на базе автомобиля Форд Транзит						2016-2017	2017		21,370	21,37	7,49	-	21,37	7,49	-	-	7,49			

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС.		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	
ВСЕГО,						
		627,36	451,78	175,57	28%	
А. Собственные средства, в т.ч.:						
А.1 Чистая прибыль, в т.ч.:						
А.1.1 прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:						
А.1.1.1 прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:						
А.1.1.1.1 за счет платы за технологическое присоединение						
А.1.1.1.2 инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии						
А.2 Амортизационные отчисления						
А.3 Прочие собственные средства						
А.3.1 Наименование источника						
...						
Б. Привлеченные средства, в т.ч.:						
Б.1 Кредиты						
Б.2 Займы						
Б.3 Прочие привлеченные средства						
Б.1.3 Наименование источника						
...						
В. Бюджетное финансирование						
Г. Прочие источники финансирования, в т.ч.:						
Г.1 Лизинг						
Справочное:						
Д. Доход на инвестированный капитал⁵						
Е. Возврат инвестированного капитала⁵						

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за 2016 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	740 284	533 101	72,01	740 284	533 101	72,01	6	-	0,00	62,30	-	0,00	46,80	-	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №1 заполняется **по всем источникам финансирования**, предусмотренным утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за 2016 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	9 956	1 219	12,24	9 956	1 219	12,24	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №2 заполняется по мероприятиям, финансируемым **за счет источников тарифа на передачу электрической энергии (амортизация, прибыль)**.

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун