

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2015-2017 годов, млн. рублей

ООО "Вертикаль" за 9 месяцев 2016 года, с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"
С.Т. Летуш
(подпись)
" " 2016 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей,		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО	916,835	740,284	530,837	-	291,625	-	89,038	-	103,211	740,284	46,963	289,385	289,385	187,121	-	385,998	209,447	5,165	-	-			
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,640	1,121	1,779	-	0,400	-	1,379	-	-	1,121	-	-	-	42,699	-	0,861	-	0,658	-	0,587	-	-	
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	2,640	1,121	1,779	-	0,400	-	1,379	-	-	1,121	-	-	-	42,699	-	0,861	-	0,658	-	-59%	-	-	
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	1,778	0,658	1,779	-	0,400	-	1,379	-	-	0,658	-	-	-	12,729	-	0,001	-	1,121	-	-170%	-	-	Объект введен в 2015 году
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	0,861	0,463	-	-	-	-	-	-	-	0,463	-	-	-	29,970	-	0,861	0,463	100%	-	-	-	-	Объект введен в 2015 году
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	888,979	730,328	529,058	-	291,225	-	87,659	-	103,211	730,328	46,963	289,385	289,385	144,422	-	359,920	201,270	4,752	-	-	-	-	
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	888,979	730,328	529,058	-	291,225	-	87,659	-	103,211	730,328	46,963	289,385	289,385	144,422	-	359,920	201,270	4,752	-	-	-	-	
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	25,960	35,443	0,921	-	-	-	0,921	-	-	35,443	-	-	-	-	-	25,039	34,522	97%	-	-	-	-	Планируется к вводу в IV квартале
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "ИВИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	106,790	74,749	25,745	-	0,4154	-	13,029	-	7,000	74,749	5,300	16,542	16,542	-	-	81,045	49,004	66%	-	-	-	-	
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х РКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г.Долгопрудный, Научный переулок	127,629	127,624	55,229	-	53,878	-	1,292	-	0,045	127,624	0,014	54,280	54,280	-	-	72,400	72,395	57%	-	-	-	-	
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х РКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	155,642	108,951	149,048	-	148,591	-	-	-	0,057	108,951	0,400	144,422	144,422	144,422	-	6,594	-	40,097	-	-37%	-	-	
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА, новых ТП количество и мощность кВА по проекту, с прокладкой 2-х КЛ от РРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х дуговой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	109,197	109,197	118,100	-	64,472	-	38,414	-	5,371	109,197	9,843	1,139	1,139	-	-	8,903	-	8,903	-	-8%	-	-	
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужарское, д. Ефимоново	10,371	10,371	6,000	-	-	-	-	-	-	10,371	6,000	-	-	-	-	4,371	4,371	42%	-	-	-	-	
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	127,307	63,654	19,023	-	17,862	-	-	-	1,161	63,654	-	3,161	3,161	-	-	108,283	44,631	70%	-	-	-	-	
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Буланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Мила", вблизи д. Буланово	85,825	60,078	-	-	-	-	-	-	-	60,078	-	-	-	-	-	85,825	60,078	100%	-	-	-	-	Заявитель не начал финансирование
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалковское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	29,026	29,027	0,827	-	0,412	-	0,414	-	-	29,027	-	0,412	0,412	-	-	28,199	28,200	97%	-	-	-	-	Приостановлено по инициативе Заявителя
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РТП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жидево, д. Шыатово	21,494	21,495	10,494	-	-	-	5,159	-	4,835	21,495	0,500	17,505	17,505	-	-	11,000	11,001	51%	-	-	-	-	Планируется к вводу в IV квартале
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды	89,739	89,740	143,673	-	5,595	-	28,430	-	84,741	89,740	24,907	51,924	51,924	-	-	53,934	-	53,933	-	-60%	-	-	Увеличение присоединяемой мощности по договору технологического присоединения
1.3.	Прочее, в т.ч.	25,217	8,835	-	-	-	-	-	-	-	8,835	-	-	-	-	-	25,217	8,835	1,000	-	-	-	-	
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Траинт	25,217	8,835	-	-	-	-	-	-	-	8,835	-	-	-	-	-	25,217	8,835	100%	-	-	-	-	

* В целях отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 2015-2017 годов

ООО "Вертикаль" за 9 месяцев 2016 года, с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун
(подпись)

" " 2016 года

М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, на 2016 г., млн. руб. *					Фактически профинансировано в 2016 г., млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ за 2016 г.), млн. руб., без НДС					Технические характеристики созданных объектов											иные объекты	
		ВСЕГО	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	ВСЕГО	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	ВСЕГО	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	ВСЕГО	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты			подстанции				линии электропередачи					
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	емкостно и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор		марка кабеля
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	Итого	740,284	73,048	110,690	520,174	36,372	482,289	13,392	312,828	154,732	1,336	257,995	59,656	- 202,138	365,442	35,036	291,822	11,057	256,066	24,595	0,104						103,100				87,300			
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	1,121	-	1,121	-	-	1,779	-	1,779	-	-	0,658	-	- 0,658	-	-	2,437	-	2,437	-	-						12,800				7,200			
1.1.1.	Профильные объекты, в т.ч.	1,121	-	1,121	-	-	1,779	-	1,779	-	-	0,658	-	- 0,658	-	-	2,437	-	2,437	-	-						12,800				7,200			
1.1.1.1.	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	0,658	-	0,658	-	-	1,779	-	1,779	-	-	1,121	-	- 1,121	-	-	2,900	-	2,900	-	-				2015	20	ТМГ 400/10/0,4	12,800				0,000		
1.1.1.2.	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	0,463	-	0,463	-	-	-	-	-	-	0,463	-	-	- 0,463	-	-	0,463	-	0,463	-	-						0,000	2015	25	АПаЛур- 10 3х1х500/70	7,200			
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	730,328	73,048	109,569	511,339	36,372	480,510	13,392	311,049	154,732	1,336	249,818	59,656	- 201,480	356,607	35,036	289,385	11,057	253,629	24,595	0,104						90,300				80,100			
1.2.1.	Профильные объекты, в т.ч.	730,328	73,048	109,569	511,339	36,372	480,510	13,392	311,049	154,732	1,336	249,818	59,656	- 201,480	356,607	35,036	289,385	11,057	253,629	24,595	0,104						90,300				80,100			
1.2.1.1.	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахна	35,443	3,560	5,339	24,915	1,629	0,921	-	0,921	-	-	34,522	3,560	4,418	24,915	1,629	-	-	-	-	-						ТМГ 630/10/0,4 - 2 шт.	16,800					15,800	
1.2.1.2.	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	74,751	7,475	11,212	52,325	3,739	20,859	5,711	11,148	4,000	-	53,892	1,764	0,064	48,325	3,739	16,542	5,297	11,245	-	-						ТМГ 2000/10/0,4 - 2 шт. ТМГ 1600/10/0,4 - 4 шт.	10,400					8,000	
1.2.1.3.	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х ПКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулок	127,624	12,762	19,144	89,337	6,381	55,215	-	54,253	0,962	0,001	72,409	12,762	- 35,109	88,375	6,380	54,280	-	54,245	0,009	0,026						ТМГ 1250/10/0,4 - 2 шт. ТМГ 1000/10/0,4 - 4 шт.	6,500					12,000	
1.2.1.4.	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	108,951	10,894	16,342	76,267	5,448	148,648	0,089	147,300	-	1,258	- 39,697	10,805	- 130,958	76,267	4,190	144,422	-	144,422	-	-						ТМГ-630/10/0,4 - 6 шт. ТМГ-1000/10/0,4 - 6 шт. ТМГ-400/10/0,4 - 2 шт. ТМГ-1250/10/0,4 - 2 шт.	12,800					5,800	
1.2.1.5.	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту, с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЦ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниково, вблизи д. Лопатнино	109,197	10,920	16,379	76,439	5,459	106,257	0,911	37,184	68,117	0,045	2,940	10,009	- 20,805	8,322	5,414	1,139	1,060	-	-	0,079						ТМГ-2000/10/0,4 - 2 шт. ТМГ-1000/10/0,4 - 6 шт. ТМГ-1250/10/0,4 - 10 шт.	6,500					10,000	
1.2.1.6.	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново	10,371	1,037	1,555	7,261	0,518	-	-	-	-	-	10,371	1,037	1,555	7,261	0,518	-	-	-	-	-						ТМГ 1600/10/0,4	1,600					0,500	
1.2.1.7.	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	63,654	6,365	9,548	44,557	3,184	19,023	1,161	17,862	-	-	44,631	5,204	- 8,314	44,557	3,184	3,161	3,161	-	-	-						ТМГ 1000/20/0,4 - 2 шт.	20,500					6,000	
1.2.1.8.	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Буланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Милл", вблизи д. Буланово	60,078	6,008	9,011	42,055	3,004	-	-	-	-	-	60,078	6,008	9,011	42,055	3,004	-	-	-	-	-						ТМГ 1600/10/0,4 - 2 шт. ТМГ 1250/10/0,4 - 4 шт.	7,000					4,000	
1.2.1.9.	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	29,026	2,903	4,354	20,319	1,450	0,827	0,827	-	-	-	28,199	2,076	4,354	20,319	1,450	0,412	0,412	-	-	-												1,000	
1.2.1.10.	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РТП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жидево, д. Шматово	21,494	2,150	3,224	15,046	1,074	9,994	0,800	1,678	7,496	0,020	11,500	1,350	1,546	7,550	1,054	17,505	1,127	3,358	13,020	-						ТМГ 1250/10/0,4 - 4 шт.	5,000					1,000	
1.2.1.11.	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды	89,739	8,974	13,461	62,818	4,486	118,766	3,894	40,703	74,157	0,012	- 29,027	5,080	- 27,242	- 11,339	4,474	51,924	-	40,358	11,566	-						0	0,000					16,000	
1.3.	Прочее, в т.ч.	8,835	-	-	8,835	-	-	-	-	-	-	8,835	-	-	8,835	-	-	-	-	-	-													
1.3.1.	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Транзит	8,835	-	-	8,835	-	-	-	-	-	-	8,835	-	-	8,835	-	-	-	-	-	-													

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2015-2017 годов млн. рублей
ООО "Вертикаль" за 9 месяцев 2016 года, с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун
(подпись)
"___" _____ 2016 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 г.										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	740,284	539,291	-	291,625	-	89,038	-	103,211	740,284	55,416	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	619,872	457,026	-	247,140	-	75,456	-	87,467	619,872	46,963	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,950	0,948	-	0,339	-	0,609	-	-	0,950	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	618,922	455,518	-	246,801	-	74,288	-	87,467	618,922	46,963	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	618,922	455,518	-	246,801	-	74,288	-	87,467	618,922	46,963	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	0,560				0,560					
1.2.	Амортизация	7,487	-	-	-	-	-	-	-	7,487	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,487	-	-	-	-	-	-	-	7,487	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	112,925	82,265	-	44,485	-	13,582	-	15,744	112,925	8,453	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-									
2.2.	Облигационные займы	-	-									
2.3.	Займы организаций	-	-									
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-									
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-									
2.6.	Использование лизинга	-	-									
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-									
	ВСЕГО источников финансирования	740,284	539,291	-	291,625	-	89,038	-	103,211	740,284	55,416	
	для ОГК/ПК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

Исп. Сатликова И.Д.
8 (495) 983-35-16, доб. 207

Отчет о вводах/выводах объектов
ООО "Вертикаль" за 2016 годУтверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"_____
(подпись)

"___" _____ 2016 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВА, км					МВА, км					МВА, км					МВА, км				
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.																				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.																				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха				16,8 МВа / 15,8 км	16,8 МВа / 15,8 км															
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское				10,4 МВа / 8,0 км	10,4 МВа / 8,0 км															
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х ПКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулок				6,5 МВа / 12,0 км	6,5 МВа / 12,0 км															
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х ПКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домоделово, г.о. Домоделово				12,8 МВа / 5,8 км	12,8 МВа / 5,8 км															
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино				6,5 МВа / 10,0 км	6,5 МВа / 10,0 км															
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново				1,6 МВа / 0,5 км	1,6 МВа / 0,5 км															
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее				20,5 МВа / 6,00 м	20,5 МВа / 6,00 м															
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Миля", вблизи д. Бузланово				7,0 МВа / 4,0 км	7,0 МВа / 4,0 км															
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27				3,2 МВа / 1,0 км	3,2 МВа / 1,0 км															
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово				5,0 МВа / 1,0 км	5,0 МВа / 1,0 км															
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Прудыши				0 МВа / 16,0 км	0 МВа / 16,0 км															
	Итого, МВА				22,80	22,80															
	Итого, км.				40,50	40,50															
	Итого, количество объектов				6	6															

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Вертикаль"**

Финансовые показатели за 2016 год, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ООО
"Вертикаль"

С.Т. Летун

(подпись)

"___" _____ 2016 года

М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец 3 квартала 2016	на конец 2016 года/ за 2016 год
1	2	3
Выручка	73,665	73,665
Чистая прибыль	-32,079	-32,079
Направления распределения чистой прибыли:	0	0,000
дивиденды	0,000	0,000
другое (на развитие производства)	0	0,000
ЕВИТДА	-22,304	-22,304
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	329,62	329,620
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	48,66	48,660
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,000	0,000
кредиты	0,000	0,000
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1068,254	1068,254
кредиты и займы*	0,000	0,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1068,254	1068,254
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	0,000
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	627,36	627,360
Профинансировано на отчетную дату	408,720	408,720
Обеспеченность источниками финансирования	408,720	408,720
Дефицит финансирования		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2015 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы 2015-2017 годов
ООО "Вертикаль" за 2016 год

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун
(подпись)
"___" _____ 2016 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина КЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заклю- чение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- д (+; -)	разреше- ние на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		103,10	0,00	87,30	2015	2019				
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	12,80	0,00	7,20	2015	2019				
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	12,80	0	7,20	2015	2019				
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	12,80		0	2015	2017	+	-	-	-
1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,00		7,2	2015	2019	+	-	-	-
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	90,30	0	80,10	2015	2017				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	90,30	0	80,10	2015	2017				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	16,80		15,8	2015	2017	+	-	-	-
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	10,40		8	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х РКЛ от РУ ТЭЦ -21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г. Долгопрудный, Научный переулок	6,50		12	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х РКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	12,80		5,8	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х КЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЩ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	6,50		10	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Луч" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново	1,60		0,5	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№1 10100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	20,50		6	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузланово" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Миля", вблизи д. Бузланово	7,00		4	2016	2017	+	-	-	-
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	3,20		1	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РП№1 10100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово	5,00		1	2016	2016	+	-	-	-
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды	0,00		16	2016	2016	+	-	-	-
1.3.	Прочее, в т.ч.				2016	2017				
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектрум на базе автомобиля Форд Транзит	0,00		0	2016	2017	+	-	-	-

ОТЧЕТ Общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль"
(полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2016 год

" " 2016 года
(дата составления)

в Министерство энергетики Московской области
(полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесенных изменениях и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Распоряжение Министерства энергетики МО № 42-Р от 15.08.2014 года

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ³ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁵	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план 2016 г. ³	факт 2016 г. ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам договоров, заключенных договором (закупочных процедур)		прочее (по п.1 и п.3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего					867,56	776,98	627,36	449,86	327,12	177,49	-	-	177,49	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					36,41	2,24	0,95	1,51	0,73	0,56	-	-	0,56	
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.					36,41	2,24	0,95	1,51	0,73	0,56	-	-	0,56	
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2015	2017	2015	100,00	10,79	1,51	0,56	1,51	-	0,00	-	-	0,95	
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2015	2019	2015	100,00	25,63	0,73	0,39	-	0,73	0,39	-	-	0,39	
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.					809,78	753,37	618,92	448,35	305,02	170,56	-	-	170,56	
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.				62,33	809,78	753,37	618,92	448,35	305,02	170,56	-	-	170,56	
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2014-2017	2017		99,00	78,41	22,00	30,03	0,78	21,22	29,25	-	-	29,25	
1.2.1.2	Строительство новых БРТП (РТП 2х2000 кВА; ТП№1 2х1600 кВА; ТП№2 2х1600 кВА) с прокладкой 2-х РКЛ от ПС №341 "НИИ ЦИАМ" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, Ленинский район, Молоковское с/о, д. Андреевское	2016-2017	2017		30,00	90,50	90,50	63,35	21,82	68,68	41,53			41,53	
1.2.1.3	Строительство новых РТП 2х1250 кВА; ТП№1 2х1000 кВА; ТП№2 2х1000 кВА с прокладкой 2-х РКЛ от РУ ТЭЦ-21 до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№2 по адресу: МО, г.Долгопрудный, Научный переулок	2016	2016		65,00	108,16	108,16	108,16	46,80	61,36	61,36			61,36	
1.2.1.4	Строительство новых РТП 2х630 кВА; ТП 2х1250 кВА в количестве 1 штуки и ТП 2х1000 кВА в количестве 6 штук с прокладкой 2-х РКЛ от ПС "ПАХРА" до РТП; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП№1; прокладкой 2-х РКЛ от РТП до ТП по кольцевой схеме по адресу: МО, с. Домодедово, г.о. Домодедово	2016-2017	2017		95,00	131,90	131,90	92,33	126,31	5,59	33,98			33,98	
1.2.1.5	Строительство новых РТП-1 мощность по проекту кВА; новых ТП количество и мощность кВА по проекту; с прокладкой 2-х РКЛ от ЗРУ№2 ТЭЦ26 до РТП-1; прокладкой новых РКЛ от РТП-1 до новых ТП по 2-х лучевой схеме; прокладкой новых КЛ от РТП-1 и новых ТП до ГРЦ (ВРУ) по адресу: МО, Ленинский район, с. п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	2016	2016		90,00	92,540	92,54	92,54	100,08	-	7,54	-	-	7,54	
1.2.1.6	Строительство новой ТП 1х1600 кВА с прокладкой кабельной линии от ПС №474 "Лунь" до новой ТП по адресу: МО, Истринский район, с. п. Бужаровское, д. Ефимоново	2016	2016		50,00	8,789	8,79	8,79	5,08	3,70	3,70			3,70	
1.2.1.7	Строительство новой РТП 2х1000 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РТП№110100 до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее	2016-2017	2017		27,00	107,887	107,89	53,94	16,12	91,77	37,82			37,82	
1.2.1.8	Строительство новой ТП мощность 2-х трансформаторов по проекту кВА; с прокладкой 2-х КЛ от РТП "Бузано" до новой ТП по адресу: МО, Красногорский район, жилая застройка "7 Миля", вблизи д. Бузано	2016-2017	2017		0,00	72,733	72,73	50,91	-	72,73	50,91			50,91	Заявитель не начал финансирование
1.2.1.9	Строительство новой РТП 1х1600 кВА с прокладкой 2-х КЛ от РП "Юнимол" до новой РТП по адресу: МО, Красногорский район, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал 25, выдел 24, 34, 35, квартал 26, выдел 14, 15, 16, 19-22, 26, 27	2016	2016		5,00	24,598	24,60	24,60	0,70	23,90	23,90			23,90	Приостановлено по инициативе Заявителя
1.2.1.10	Строительство новой ТП 4х1250 кВА с прокладкой 4-х КЛ от РТП№110100 до новой ТП по адресу: МО, Ступинский район, г. п. Жилево, д. Шматово	2016	2016	2016	100,00	18,215	18,22	18,22	8,89	9,32	9,32			9,32	Планируется к вводу в IV квартале
1.2.1.11	Строительство новой РП с прокладкой 2-х КЛ от РТП №030100 до новой РП по адресу: МО, Ленинский район, с/о Молоковский, д. Мисайлово, д. Дальние Пруды	2016	2016		85,00	76,050	76,05	76,05	121,76	-	45,71	-	-	45,71	Увеличение присоединяемой мощности по договору технологического присоединения
1.3.	Прочее, в т.ч.					21,37	21,37	7,49	-	21,37	7,49	-	-	7,49	
1.3.1	Приобретение электрической лаборатории Себа Спектр на базе автомобиля Форд Транзит	2016-2017	2017			21,370	21,37	7,49	-	21,37	7,49			7,49	

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС.		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	627,36	449,86	177,50	28%	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	627,36	449,86	177,50	28%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	619,87	449,30	170,57	28%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	619,87	449,30	170,57	28%	
A.1.1.1.	прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:	619,87	449,30	170,57	28%	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	618,92	448,35	170,57	28%	
A.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии	0,95	0,95	0,00	0%	
A.2.	Амортизационные отчисления	7,49	-	7,49	100%	
A.3.	Прочие собственные средства	-	0,56	0,56	-100%	
A.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-		
B.1.	Кредиты	-	-	-		
B.2.	Займы	-	-	-		
B.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-		
B.1.3.	Наименование источника					
...						
V.	Бюджетное финансирование	-	-	-		
G.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-		
G.1.	Лизинг	-	-	-		
	Справочное:	-	-	-		
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-		
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-		

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за январь-сентябрь 2016 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	740 284	482 290	65,15	740 284	482 290	65,15	6	-	0,00	40,50	-	0,00	22,80	-	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №1 заполняется **по всем источникам финансирования**, предусмотренным утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за январь-сентябрь 2016 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	9 956	1 121	11,26	9 956	1 121	11,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №2 заполняется по мероприятиям, финансируемым **за счет источников тарифа на передачу электрической энергии (амортизация, прибыль)**.